

附件 3

西藏昌都市生态环境局转移支付 2023 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达水污染防治转移支付预算 572 万元；贡觉县水源地保护项目，投资 572 万元，建设网围栏 5000m，界碑 24 处等，落实地方配套投资 4 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。截止 2024 年 3 月 14 日，水污染防治项目到位资金 572 万元，到位率为 100%。支出经费总额 3381023.76 元，预算执行率 59.11%，该项目已完工，已验收完，待决算。

（二）资金管理情况分析。（相皮乡查然村、桑珠荣村，阿旺乡那玉村，拉妥乡达松村，莫洛镇贡桑居委会 5 个集中饮用水水源地维护，钢丝围栏 8900 米、钢丝大门 5 个、标识牌 35 个、其中界标 24 个、宣传牌 9 个、交通标志 2 个业务用房 24 平方米以及监控、办公设施；中央下达水污染防治资金 572 万元、拨付总额 3381023.76 元、使用总额 3381023.76 元、执行率 59.11%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。相皮乡查然村、桑珠荣村，阿旺乡那玉村，拉妥乡达松村，莫洛镇贡桑居委会 5 个集中饮用水水源地维护，钢丝围栏 8900 米、钢丝大门 5

个、标识牌 35 个、其中界标 24 个、宣传牌 9 个、交通标志 2 个业务用房 24 平方米以及监控、办公设施，确保辖区人民群众饮用水水质安全和水环境质量持续良好。该项目已完成建设。综合评价 98 分。

（四）绩效指标完成情况分析。

（一）项目决策情况。按照《西藏昌都市财政局关于下达 2022 年县（区）级政府收支预算的通知》（昌财预指〔2022〕1 号）文件精神，开展贡觉县黑曲河流域治理工程。

（二）项目过程情况。建设钢丝围栏、钢丝大门、标识牌、交通标志、业务用房及监控、办公设施。

（三）项目产出情况。建设钢丝围栏、钢丝大门、标识牌、交通标志、业务用房及监控、办公设施。

（四）项目效益情况。有利于提升水源地水质。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

未公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表